

Id	Mod. de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart											
						septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio		
1		MOVIMENT DE TERRES	30 días	lun 15/10/18	lun 26/11/18	MOVIMENT DE TERRES											
4		FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL	4 días	lun 22/10/18	jue 25/10/18	FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL											
6		ESTRUCTURA FORMIGÓ	63 días	mié 12/09/18	jue 13/12/18	ESTRUCTURA FORMIGÓ											
42		ESTRUCTURA COBERTA I TANCAMENTS DE FUSTA	49 días	mar 13/11/18	jue 31/01/19	ESTRUCTURA COBERTA I TANCAMENTS DE FUSTA											
45		COBERTES PLANXA GRECADA I CERÀMICA	45 días	lun 28/01/19	vie 29/03/19	COBERTES PLANXA GRECADA I CERÀMICA											
49		DIVISORIES INTERIORS	35 días	jue 20/12/18	vie 15/02/19	DIVISORIES INTERIORS											
52		REVESTIMENTS INTERIORS	20 días	lun 18/02/19	vie 15/03/19	REVESTIMENTS INTERIORS											
55		PAVIMENTS INTERIORS	15 días	lun 18/02/19	vie 08/03/19	PAVIMENTS INTERIORS											
59		PORTES I ARMARIS INTERIORS	25 días	lun 11/03/19	vie 12/04/19	PORTES I ARMARIS INTERIORS											
63		INSTAL.LACIONS	60 días	mar 22/01/19	lun 15/04/19	INSTAL.LACIONS											
74		EQUIPAMENTS	25 días	lun 11/03/19	vie 12/04/19	EQUIPAMENTS											
76		URBANITZACIÓ	61 días	lun 21/01/19	lun 15/04/19	URBANITZACIÓ											

Proyecto: 180907 SA Lllanere Fecha: vie 14/09/18	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			